

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS

Cronograma Físico-Financeiro**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NAS EDIFICAÇÕES DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS – CREA/AL.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 150 dias		151 - 180 dias		(%)	Valor
			(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor		
1	SERVICOS PRELIMINARES	15.679,79	0,91	4.233,54	0,39	1.803,18	0,39	1.803,18	0,39	1.803,18	0,39	1.803,18	0,91	4.233,54	100,00%	15.679,79
			27,00%		11,50%		11,50%		11,50%		11,50%		27,00%			
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E TRANSPORTES	20.055,44	4,30	20.055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	20.055,44
			100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
3	SUPRAESTRUTURA - RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	19.908,23	4,27	19.908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	19.908,23
			100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
4	PAREDES E PAINÉIS	10.280,60	1,10	5.140,30	1,10	5.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	10.280,60
			50,00%		50,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA E METALICAS E VIDROS	87.833,46	4,71	21.958,37	7,53	35.133,39	6,59	30.741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	87.833,46
			25,00%		40,00%		35,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
6	COBERTURAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E FORRO	52.836,16	0,00	0,00	1,13	5.283,62	2,27	10.567,23	5,67	26.418,08	2,27	10.567,23	0,00	0,00	100,00%	52.836,16
			0,00%		10,00%		20,00%		50,00%		20,00%		0,00%			
7	REVESTIMENTO	32.328,90	0,00	0,00	2,77	12.931,56	3,47	16.164,45	0,69	3.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	32.328,90
			0,00%		40,00%		50,00%		10,00%		0,00%		0,00%			
8	PAVIMENTAÇÃO	63.288,81	0,00	0,00	4,07	18.986,64	6,79	31.644,41	2,71	12.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	63.288,81
			0,00%		30,00%		50,00%		20,00%		0,00%		0,00%			
9	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	10.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	4.061,06	0,87	4.061,06	0,44	2.030,53	100,00%	10.152,64
			0,00%		0,00%		0,00%		40,00%		40,00%		20,00%			
10	INSTALACOES HIDROSSANITÁRIAS	7.185,28	0,00	0,00	0,15	718,53	0,23	1.077,79	0,69	3.233,37	0,46	2.155,58	0,00	0,00	100,00%	7.185,28
			0,00%		10,00%		15,00%		45,00%		30,00%		0,00%			
11	INSTALACOES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	51.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	10.269,46	4,40	20.538,91	4,40	20.538,91	100,00%	51.347,28
			0,00%		0,00%		0,00%		20,00%		40,00%		40,00%			
12	PINTURA	92.253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	18.450,75	7,91	36.901,50	7,91	36.901,50	100,00%	92.253,75
			0,00%		0,00%		0,00%		20,00%		40,00%		40,00%			
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	3.121,64	100,00%	3.121,64
			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%			
Total Simples		466.271,97	15,29	71.295,87	17,16	79.997,21	19,73	91.998,77	17,18	80.126,54	16,31	76.027,46	14,33	66.826,12	100,00%	466.271,97
Total Acumulado		466.271,97	15,29	71.295,87	32,45	151.293,08	52,18	243.291,85	69,36	323.418,39	48,75	227.320,54	63,08	294.146,65		

0,00